



GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL

PINDAL – LOJA – ECUADOR
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2009 - 2014

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

"CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN EQUIPO MODULAR DE POTABILIZACION DE AGUA PARA LA CIUDAD DE PINDAL"

En la ciudad de Pindal, a los 15 días del mes de octubre del 2010, por una parte se constituyen los señores: Econ. Bolívar Jumbo Lapo, Ing. Rodrigo Jumbo Sánchez, Alcalde, Director de Obras Públicas, Ing. Dayra Ordoñez, Delegada, en su orden, en representación del Gobierno Cantonal de Pindal y por otra parte Ingeniería y Servicios Ambientales S.A contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente acta de recepción definitiva, bajo los siguientes clausulas y términos:

1.- ANTECEDENTES.

- 1.1. Con fecha 26 de mayo del 2010, se suscribe el contrato entre el Gobierno Cantonal de Pindal e Ingeniería y Servicios Ambientales.
- 1.2. El Objeto del contrato es: " **COMPRAVENTA DE UN EQUIPO MODULAR DE POTABILIZACION DE AGUA PARA LA CIUDAD DE PINDAL**"
- 1.3. El plazo para la entrega del equipo es de cuarenta y cinco días calendarios contados a partir de la entrega del anticipo.

2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.

Realizando la inspección de la obra, se constata que con fecha 30 de julio del 2010, el contratista hace la entrega del Equipo Modular de Potabilización de Agua.

Existiendo el inconveniente de que en el transporte del Equipo sufre un accidente y se presenta una avería en una de las columnas de fibra de vidrio con su respectiva válvula.

El contratista solicita a la entidad contratante que se le conceda una prórroga de 60 días calendario para poder reponer los daños ocurridos, ya que dichos equipos deben ser importados del exterior, la misma que es aprobada.

3.- LIQUIDACIÓN DEL PLAZO.

- 3.1 Del contrato original.
 - 3.1.1. Fecha de suscripción del contrato: 26 de mayo del 2010
 - 3.1.2. Fecha de entrega del anticipo: 16 de junio del 2010
 - 3.1.3. Plazo de ejecución del contrato: 45 días calendario
 - 3.1.4. Fecha de entrega del equipo: 30 de julio del 2010
 - 3.1.5. Por avería en el transporte de una unidad del equipo solicita una prórroga de 60 días calendario con fecha 30 de julio del 2010

Pindaleña tu revolución está en marcha!!!

Dirección: Calle Cética y Alamor. Telefax: 07 2580 – 578
e-mail: m_pindal@yahoo.es



GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL

PINDAL - LOJA - ECUADOR
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FISCALIZACIÓN
2009 - 2014

3.1.6. Fecha de entrega de las unidades averiadas: 28 de septiembre del 2010


De lo señalado se reduce que el contratista Ingeniería y Servicios Ambientales, no incurre en mora en la entrega del equipo.


4.- CONCLUSIONES.

Se suscribe el Acta de Recepción Definitiva.

5.- OBSERVACIONES:

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad de aceptación suscribe en una original y dos copias del mismo tenor las personas que han intervenido en esta diligencia, en la ciudad de Pindal.


GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL
ALCALDÍA
PINDAL - LOJA - ECUADOR
Econ. Bolívar Jumbo L.
ALCALDE DEL GOBIERNO
CANTONAL DE PINDAL


Ing. Rodrigo Jumbo Sánchez
DIRECTOR DE OO.PP.MM.




Ing. Dayra Ordoñez
DELEGADA


Ing. Alexis Hermel Torres Duran
CONTRATISTA

Pindaleño tu revolución está en marcha!!!

Dirección: Calle Cética y Alamor. Telefax: 07 2580 - 578
e-mail: m_pindal@yahoo.es